



**Etapa 2.**


- (KOM1)** - 340m<sup>2</sup>  
Odstranění dočasné panelové komunikace  
- vyzvednutí a transport silničních panelů tl.220mm  
- separace 150mm štěrkomrtě - transport
- (PL2)** - 85m  
Oplocení staveniště  
- přesunutí oplocení staveniště

**Etapa FIN**

- (J1)** - vyložení 40m  
Věžový jeřáb  
- demontáž, transport jeřábu
- (PL-A)** - 75m / plocha oplocení 265m<sup>2</sup> /  
DEMONTÁŽ akustická ochrana - oplocení v.3,5m  
- základový blok 38x0,6x0,6x1,0m  
- sloupky tl.120 di. 4,25m a 2,0m  
- OSB desky tl. 25mm  
- akustická vata tvrdá tl.20mm / ze strany hluku /  
- ochrana geotextilie 500g/m<sup>2</sup>  
- zákrtyový ochranná plachta / proti povětrnosti /
- (KOM2)** - 965m<sup>2</sup>  
Dočasně zpevněné plochy staveniště  
- separace 150mm štěrkomrtě - transport
- (KOM3)** - 870m<sup>2</sup>  
Vyspravení stávajících asfaltových ploch  
25% - oprav / frézování, odbourání - NOVÝ ASFALTOVÝ KRYT /
- (KOM4)** - 2000m<sup>2</sup>  
Uklid okolí staveniště
- (PL2)** - 295m  
Oplocení staveniště  
demontáž - transport
- (ZS)** - 6 x 18m  
Zařízení staveniště - DEMONTÁŽ  
- zařízení staveniště ze stavebních buněk  
/ kancelář, hygienické zázemí, sklad /

**LEGENDA**

- nástavba a přístavba k objektu (výška max +11 m)
- DEMONTÁŽ PANELOVÉ příjezdové cesty pro těžká auta (30t)
- stávající asfaltová manipulační plocha - OPRAVA
- upravená manipulační plocha zpevněným štěrkem - ODVOZ ŠTĚRKU
- stávající objekt ZŠ
- okna ve stávající ZŠ do tříd a chráněných prostor
- stávající vstupy do školy ze zahrady
- oplocení staveniště etapa 1.
- přesunutí oplocení staveniště etapa 1.
- přesunutí oplocení staveniště etapa 2.
- vymezení staveniště - stávající / novým oplocením
- vjezd a výjezd na staveniště
- akustická opatření před okny učeben (protihluková stěna výšky dle akustické studie)
- zařízení staveniště - kanceláře, sanitární buňky, skladové kontejnery
- věžový jeřáb, výška +18 m, výložník délky 40 m



Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

R-Projekt 07 Praha s.r.o.  Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Janošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		BRETISLAV HORÁK ING. KLÁRA BÁŠOVÁ	
		ZAK.Č.		0004 0234 40	
OBJEDNAVATEL  MČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4	VÝKRES  Situace ZOV Etapa 2.	STUPEŇ	DPS	C	4.2
		FORM.	630x420		
		MĚŘ.:	1:500		
		DATUM	06/2025		
				PROFESE	VÝKRES