

Časový harmonogram realizace modernizace AV techniky pro jednací sál ÚMČ Praha 4

Instalace jednotlivých technologií musí být naplánovány tak, aby stávající konferenční systém byl při jednáních zastupitelstva plně použitelný až do jeho úplného nahrazení.

Měsíc	Týden	Specifikace
Etapa 1 Nákup a příprava hardware včetně počátku realizace		
Měsíc1	Týden 1	Objednání hardware, započetí prací na konečné projektové dokumentaci a software
	Týden 2	Projektové a implementační práce
	Týden 3	Projektové a implementační práce
	Týden 4	Projektové a implementační práce
Měsíc2	Týden 1	Konfigurace a testování hardware konferenčního systému, projektové a implementační práce
	Týden 2	Pokračování v testování hardware konferenčního systému, projektové a implementační práce
	Týden 3	Testování kamerového a konferenčního systému, projektové a implementační práce
	Týden 4	Testování hlasovacího a konferenčního systému, projektové a implementační práce
Měsíc3	Týden 1	Rozebrání podlahy, testování audiotechniky, implementační práce
	Týden 2	Položení kabeláže a podlahových zásevek, testování audiotechniky, implementační práce
	Týden 3	Smontování podlahy, testování audiotechniky, implementační práce
	Týden 4	Kontrola připravenosti na instalaci a příprava pro další etapu
Etapa 2 Pokračování realizace		
Měsíc4	Týden 1	Instalace plátna a projektoru, implementační práce
	Týden 2	Dokončení instalace, implementační práce
	Týden 3	Instalace monitorů a audiotechniky, implementační práce
	Týden 4	Dokončení instalace monitorů a audiotechniky, implementační práce
Měsíc5	Týden 1	Programování audiomatice, ozvučení a scénářů, testování řídicího systému, testování ozvučení, implementační práce
	Týden 2	Instalace kamer, instalace konferenčního a hlasovacího systému, implementační práce
	Týden 3	Konfigurace a testování kamer, konferenčního a hlasovacího systému, implementační práce
	Týden 4	Dokončení implementace a testování celého systému, včetně vzdáleného hlasování, streamingu a záznamu
Etapa 3 Předání do provozu		
Měsíc6	Týden 1	Odstraňování nedostatků a opakované testování všech komponent
	Týden 1	Integrace systémů třetích stran
	Týden 2	Odstraňování nedostatků a opakované testování všech komponent
	Týden 3	Školení obsluhy, dokončení finální dokumentace, finální testování systému
	Týden 4	Školení obsluhy a předání díla